

## SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:	Stavební úpravy, přístavba, nástavba a půdní vestavba MŠ Násedlovice
Místo:	Násedlovice, p.č.
Investor:	Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
Autor:	akad. arch. Ing. arch. Jan Velek, Ing. arch. Petra Kollárová
AD:	Ing. arch. Petra Kollárová
Zhotovitel:	TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČO : 48152587, DIČ : CZ48152587

<i>pořadové číslo</i>	<i>popis</i>	<i>specifikace</i>	<i>zdůvodnění</i>	<i>číslo přílohy</i>	<i>naplněn / nenaplněn</i>
01	PŘEDPROSTOR HLAVNÍHO VSTUPU	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	01	<i>naplněn</i>
02	VÝSEV TRÁVNÍKU	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	02	<i>naplněn</i>

V Násedlovicích dne 18.6.2018

Ing. arch. Petra Kollárová

<b>Změnový list č. 1</b>
<b>Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD</b>

popis: PŘEDPROSTOR HLAVNÍHO VSTUPU

zdůvodnění: Tato změna reaguje na změnový list č. 13, kde v rámci stavebních úprav byl pozměněn předprostor před hlavním vstupem do mateřské školy. Z tohoto důvodu je nutné upravit i výsadbu zeleně. Podrobný výsadbový sortiment viz. rozpočet níže.

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Celkové navýšení ceny je 20 034,00Kč bez DPH.

	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče							
Díl:	01	Vícepráce					7 884,00		
	R1.1	Příprava půdy a vytyčení záhonů	m2	80,00000	22,50	1	800,00		Vlastní
	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	ks	229,00000	5,00	1	145,00		Vlastní
	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	ks	36,00000	32,00	1	152,00	823-1	RTS 17/ I
	183211312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	193,00000	9,00	1	737,00		Vlastní
	183211313	Výsadba rozchodníků do připravené půdy se zalitím	ks	350,00000	2,00		700,00		Vlastní
	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m	ks	1,00000	1	1	350,00	823-1	RTS 17/ I
Díl:	02	Specifikace rostliny					12 150,00		
		Sedum acre	ks	350,00000	2,00		700,00		Vlastní
		Lavandula angustifolia - bílá	ks	193,00000	50,00	9	650,00		Vlastní
		Caryopteris x clandonensis	ks	27,00000	50,00	1	350,00		Vlastní
		Hedera helix	ks	9,00000	50,00		450,00		Vlastní

## Změnový list č. 2

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměř SoD

popis: VÝSEV TRÁVNÍKU

zdůvodnění: Při stavebních úpravách venkovního schodiště do zahrady byl stávající trávník poničen ve větším rozsahu než bylo původně uvažováno. Navíc byla odstraněna stávající betonová plocha nad sklepem. V celé této části zahrady je nutné založit a vysít nový trávník.

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Celkové navýšení ceny je 14 580,00 Kč bez DPH.

Díl:	04	Založení trávníku			13 320,00			
33	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice	m2	300,00000	12,00	3 600,00		Vlastní
34	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	300,00000	2,40	720,00	823-1	RTS 17/ I
35	181451131	Založení trávníku parkového výsevem	m2	300,00000	30,00	9 000,00		Vlastní
Díl:	05	Specifikace			1 260,00			
38	R5.1	Univerzální travní směs pro hřiště	ks	9,00000	140,00	1 260,00		Vlastní